

АКТ  
Проведения контрольных опробований, испытаний,  
Проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты

г. Краснодар

« 27 » февраля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Управляющий ТСЖ "Тургеневский двор-3" Ковалева О.А.  
Администратор ТСЖ "Кочерова Т.И."

Представитель:

Обслуживающей организации:

Гл. инженер Дивченко А.А., инженер Буслаев А.Ю.

провела проверку работоспособности систем противопожарной защиты по адресу:

г. Краснодар, ул. Гагарина/ Тургенева 232/109.

1. Отклонения от нормативных документов: \_\_\_\_\_
2. Результат проведения контрольных опробований, испытаний, проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты:
  - Автоматическая пожарная сигнализация: в норме
  - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: в норме
  - Подпор воздуха: в норме
  - Дымоудоление: в норме
  - Переход лифтов в режим пожара: в норме
  - Контроль перехода на резервное и обратно, состояния АКБ: исправны
3. Выявленных в процессе опробования дефектов: не выявлено

Комиссия считает на основании вышеизложенного, система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: в исправном состоянии

Составлен в 2-х экземплярах.

Представитель заказчика:

Управляющий ТСЖ "Ковалева О.А."  
Администратор ТСЖ "Кочерова Т.И."

Представитель обслуживающей организации:

Буслаев А.Ю.  
Дивченко А.А.



АКТ

испытаний внутреннего противопожарного водопровода

г. Краснодар

« 27 » февраля

2017 год

Наименование эксплуатирующей организации

Наименование обслуживающей организации

ООО «КубаньПожАудит»

Дата и время испытаний

« 27 » февраля 2017 г. 10 час. 30 мин.

Комиссия в составе:

Председателя: Ирина Викторовна ТММ, Тургановская двор 3" Ковалева О.Н.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О)

Членов комиссии Гл. инженер ООО «КубаньПожАудит» Дивченко А.А.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О)

Инженер ООО «КубаньПожАудит» Буслаев А.Ю.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

Жилого дома расположенного по адресу: г. Краснодар ул. Тургенева/Гагарина 232/109

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов №2

Клапан пожарного крана типа-латунь

Ручной пожарный ствол типа-PC50

Длина и диаметр пожарного рукава 25 м 51 мм

Пожарный насос типа-CR15-04 A-F-A-E-HQOE

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах 8 Кгсм<sup>2</sup>

Согласно СНиП 2.04.01-85

-расход «диктующего» пожарного крана 2,5 л/с  
(допустимый)

-давление у «диктующего» пожарного крана 0,4 Кгсм<sup>2</sup>  
(допустимое)

-количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт

Результаты испытаний

Водоотдача ВПП в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от

15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин составляет не менее 2,5 л/с

при рабочем насосе производительностью 6 м<sup>3</sup>/час, что

соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85

(соответствует / не соответствует)

(номер и наименование проекта)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний:

Работоспособность клапанов пожарных кранов

соответствует

(соответствует / не соответствует)

требованиям СНиП 2.04.01-85, проектным данным и «Методике испытаний внутреннего пожарного водопровода»

Председатель комиссии

Члены комиссии

Ирина Викторовна ТММ, Тургановская двор 3" Ковалева О.Н.  
(подпись, Ф.И.О)

Буслаев А.Ю.  
(подпись, Ф.И.О)

Дивченко А.А.



«26» февраля 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

- представитель Заказчика – ТСЖ «Тургеневский двор-3»

Управляющая Компания / Товина О.А.  
должность ФИО

- представитель Исполнителя – ООО «Промвентиляция-Центр»: инженер-наладчик / Шевченко М.Н.  
должность ФИО

составили настоящий акт о том, что по договору № 1 от «01» января 2017 г. были выполнены работы по техническому обслуживанию систем противодымной вентиляции за I квартал 2017 г.

1. Наименование объекта, адрес: Жилой дом по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева, 109

2. Дата проведения работ: «26» февраля 2017.

3. Сведения о выполненных работах:

3.1. Комплексная проверка систем дымоудаления.

3.2. Систем проверки воздуха в лифтовых шахтах

3.3. Сработка клапанов лопора и дымоудаления.

3.4. \_\_\_\_\_

3.5. \_\_\_\_\_

3.6. \_\_\_\_\_

3.7. \_\_\_\_\_

3.8. \_\_\_\_\_

3.9. \_\_\_\_\_

3.10. \_\_\_\_\_



Представитель Заказчика  
ТСЖ «Тургеневский двор-3»

должность

роспись

ФИО

Представитель Подрядчика  
ООО «Промвентиляция-Центр»

инженер-наладчик  
должность

роспись

/Шевченко М.Н./  
ФИО

г.Краснодар, 2017